

Підприємство, організація - ТОВ "ОНУР Конструкціон Інтернешнл"
 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (32851616)
 Замовник - Служба автомобільних доріг у Кіровоградській області
 Генпідрядник - ТОВ "ОНУР Конструкціон Інтернешнл"
 Субпідрядник - ТОВ "СК Автострой"
 Договір № 149/20 від "17" липня 2020 р.
 Найменування будівництва та його адреса - Капітальний ремонт Південного обходу м. Кропивницького на ділянці км 0+000 - км 5+000 автомобільної дороги загального користування державного значення Н-14 Олександрівка - Кропивницький - Миколаїв Місцезнаходження: Кіровоградська область

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ*

за квітень 2021 р.

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати			(тис. грн.)
	з початку будівництва по звітний місяць включено	з початку року по звітний місяць включено	у тому числі за звітний місяць	
	1	2	3	
А				
Всього вартість виконаних будівельних робіт по об'єкту будівництва (без ПДВ)	81128,57548	290,03179	290,03179	290,03179
1. Підготовка території	81128,57548	290,03179	290,03179	290,03179
у тому числі:				
1. Будівельні роботи	80795,25277	288,06345	288,06345	288,06345
2. Інші витрати	333,32271	1,96834	1,96834	1,96834
Податок на додану вартість (ПДВ)	16225,71509	58,00636	58,00636	58,00636
	97354,29057	348,03815	348,03815	348,03815
Всього вартість виконаних будівельних робіт з ПДВ	-348,03815	-348,03815	-348,03815	-348,03815
Знято згідно перевірки управління Східного офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області акт № 041105-24/1 від 23.04.2021 р	0,00	0,00	0,00	0,00
До сплати				
Довідка коригування	366,90900	366,909003	366,909003	366,909003
1. Будівельні роботи	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Інші витрати	306,90900	306,90900	306,90900	306,90900
Разом по будові (без ПДВ)	73,38180	73,38180	73,38180	73,38180
Податок на додану вартість (ПДВ)	440,29080	440,29080	440,29080	440,29080
Всього вартість будівельних робіт підрядника по будові з урахуванням ПДВ				
Виключається вартість повторно застосованих матеріальних ресурсів від	14,46900	14,46900	14,46900	14,46900

Доробок 3

розбирання (без ПДВ), (зворотні суми)		
Податок на додану вартість (ПДВ)	2,89380	2,89380
Разом виключаються зворотні суми з урахуванням ПДВ	17,36280	17,36280
Разом по об'єкту будівництва (без ПДВ)	81190,98369	81190,98369
Податок на додану вартість (ПДВ)	16238,19673	16238,19673
Всього вартість будівельних робіт підрядника по об'єкту будівництва з урахуванням ПДВ	97429,18042	97429,18042
		0,00

* Витрати на придбання меблів, інвентарю, що придбаваються виконавцем робіт




М. П. Замовник І.А.Вишневецький

"22" 04 2021 року

М. П. Генпідрядник Мехмет Зирах Багйанан


"22" 04 2021 року



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Розробка ґрунту вручну, група ґрунтів 2	E1-164-2	100м3	0,32	20273,79	20273,79	-	6487,61	83,78
2	Улаштування монолітного бетону	E30-7-1	100м3	0,2118	294451,78	40850,62	45323,40	62364,89	89,11
	ВОДОСКИД НА УЗБІЧЧІ								
3	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	C1421-9454	м3	80,64	253,76	-	-	20463,21	-
4	Улаштування водоскидних споруд із проізнної частини з поздовжніх лотків зі збірних залізобетонних конструкцій	EH27-5-1	100 м	1,745	23404,22	7326,60	14189,23	40840,36	143,26
5	Блоки Б1-20-50	C1415-7932-1 варіант 3	м3	17,387	6527,37	-	-	113491,38	-
6	Блоки Б2-20-25	C1415-7932-1 варіант 2	м3	2,829	7265,52	-	-	20554,16	-
	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.							264201,61	316,15
I.	Разом прями витрати		грн.					264201,61	316,15
	у тому числі:								
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.					201917,21	
	- заробітна плата		грн.					27924,69	
	- вартість експлуатації машин у тому числі:		грн.					34359,71	
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					-	
II.	Загальновиробничі витрати	Розрахунок	грн.					16704,24	41,73
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.					6350,02	-
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період		грн.					-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					280905,85	357,88
V.	У тому числі: зворотні суми інші супутні витрати Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					-	-
VI.	Прибуток (20)	COY 42.1- 37641918- 050:2018 п.5.21	грн.					280905,85	357,88
VII.	Адміністративні витрати (5,5)	COY 42.1- 37641918- 050:2018 п.5.22	грн.					7157,60	
VIII.	Кошти на покриття ризиків		грн.					-	-
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Всього вартість будівельних робіт Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.					288063,45	357,88
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.					290031,79	
XI.	Податок на додану вартість	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					290031,79	357,88
								58006,36	

		-4-									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Всього за актом		грн.					348038,15			357,88
	Знято згідно перевірки управління Східного офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області акт № 041105-24/1 від 23.04.2021 р							-348038,15			
	До сплати							0,00			



[Handwritten signature]

I.A. Вишневський

"22" 04 2021 року

*Мехмет Емрах
Багйанан*

"22" 04 2021 року

[Handwritten signature]

М.С. Удалов

"22" 04 2021 року

*05. Емех рсб, м попориско
Багйанан Р. П. Кайсан*

Підсумкова відомість ресурсів
Об'єкт: Дорожній одяг
(витрати - по факту)

Звітний період 1 (квітень 2021 р.)

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	Виконавець				Обґрунтування ціни
						в тому числі:				
						відпускна ціна, грн.	транспортування, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	всього, грн.	
всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.			
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
1	1	I. Витрати труда								
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд-год	316,15	88,33					
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1						
3.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиборничих витрат	люд-год	41,73	152,17					
		Разом кошторисна трудомісткість	люд-год	357,88						
		Середній розряд робіт	розряд	3,1						
		II. Будівельні машини і механізми								
4	+CH201-12 варіант 1	ГАЗ 5312, вантажний фургон	маш-год	5,7585	303,21 1746,03					Оренда
5	+CH206-337 варіант 1	Екскаватор EO-652	маш-год	2,66985	339,74 907,05					Оренда
6	+CH202-1141 варіант 1	КТА 16.01 на шасі КАМАЗ 53215	маш-год	45,8935	470,87 21609,87					Оренда

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
7	+СН205-101 варіант 1	Компресор CPS5.5CE	маш-год	1,9195	<u>259,05</u> 497,25				Оренда
8	+СН202-1439 варіант 1	МАЗ КС-55727-С-12	маш-год	15,166998	<u>632,92</u> 9599,50				Оренда
		Разом по розділу II	грн.		34359,70				
		III. Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
9	СН270-117	Вібратори глибинні	маш-год	17,82297					
10	СН233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-год	3,839					
		IV. Будівельні матеріали, виробі і <u>конструкції</u>							
11	&С1415-7932-1 варіант 3	Блоки Б1-20-50	м3	17,387	<u>6527,37</u> 113491,38	<u>3750,00</u> 65201,25	<u>2649,38</u> 46064,77	<u>127,99</u> 2225,36	471 км
12	&С1415-7932-1 варіант 2	Блоки Б2-20-25	м3	2,829	<u>7265,52</u> 20554,16	<u>4473,68</u> 12656,04	<u>2649,38</u> 7495,10	<u>142,46</u> 403,02	471 км
13	+С112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,24145	<u>3929,91</u> 948,88	<u>3833,33</u> 925,56	<u>19,52</u> 4,71	<u>77,06</u> 18,61	
14	+С112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,290166	<u>4014,91</u> 1164,99	<u>3916,67</u> 1136,48	<u>19,52</u> 5,66	<u>78,72</u> 22,85	
15	+С112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,046596	<u>4014,91</u> 187,08	<u>3916,67</u> 182,50	<u>19,52</u> 0,91	<u>78,72</u> 3,67	
16	+С112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для Будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,20545	<u>1910,75</u> 392,56	<u>1850,56</u> 380,20	<u>22,72</u> 4,67	<u>37,47</u> 7,69	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
17	+С111-1694	Мастика бітумно-полімерна	Т	0,4188	<u>7868,3</u> 3295,24	<u>6594,02</u> 2761,58	<u>1120</u> 469,06	<u>154,28</u> 64,60	280 км
18	+С1424- 11601-3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М-250], крупність заповнювача більше 40 мм, марка за водонепроникністю 0,6 МПа	м3	21,6036	<u>1893</u> 40895,61	<u>1787,00</u> 38605,63	<u>68,88</u> 1488,06	<u>37,12</u> 801,92	7 км
19	+С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головою 1,8х60 мм	Т	0,0216036	<u>22753,03</u> 491,55	<u>22274,89</u> 481,22	<u>32</u> 0,69	<u>446,14</u> 9,64	
20	+С1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	80,64	<u>253,76</u> 20463,21	<u>232,53</u> 18751,22	<u>16,25</u> 1310,40	<u>4,98</u> 401,59	2,5*5*1,3
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
21	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	3,7428	<u>5,22</u> 19,54	<u>5,22</u> 19,54			
22	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1782	<u>73,05</u> 13,02	<u>73,05</u> 13,02			
		Разом	грн.		32,56	32,56			
		Разом по розділу IV Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин	грн.		201917,22	141114,24	56844,03	3958,97	
		Електроенергія Мастильні матеріали	кВт-год кг	3,743 0,178					