



**КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА  
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

просп. Дружби, 13, м. Кремінна, Луганська область, 92905, тел.: (06454) 2-16-40, тел/факс (06454) 2-16-44,  
E-mail: [krmgorsovet@gmail.com](mailto:krmgorsovet@gmail.com) <http://www.kremrada.gov.ua>, Код ЄДРПОУ 21757011

31.08.2021 № 03-06-02/3416

на № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Антикорупційний штаб

Про результати розгляду запиту  
на доступ до публічної інформації

Кремінська міська рада за результатами розгляду Вашого запиту на доступ до публічної інформації від 27.08.2021 спрямовує запитовані копії документів.

Додаток: на 5 арк.

З повагою

Уповноважена особа з питань  
надання публічної інформації

Сергій ДОНЧЕНКО

(06454) 3 14 81

Найменування будівництва та його адреса - Поточний ремонт автодороги по вул. Джерельна м. Кременіна Луганської обл.

### ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ\*

за *Світес* 2019 р.

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати		(тис. грн.)
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	
A	1	2	3
Всього вартість виконаних будівельних робіт по об'єкту будівництва (без ПДВ) у тому числі:	99,80966	99,80966	99,80966
1. Поточний ремонт автодороги по вул. Джерельна м. Кременіна Луганської обл. у тому числі:	99,80966	99,80966	99,80966
1. Будівельні роботи	92,67806	92,67806	92,67806
2. Інші витрати	7,13160	7,13160	7,13160
Податок на додану вартість (ПДВ)	19,96193	19,96193	19,96193
<b>Всього вартість виконаних будівельних робіт з ПДВ</b>	<b>119,77159</b>	<b>119,77159</b>	<b>119,77159</b>

М. П. Замовник

Ю. О. Прокопенко

"*01*" "*08*" 2019 року

О. П. Свилярів

"*01*" "*08*" 2019 року



ВІДАЛІТ  
Згідно з оригіналом  
представленою свідоцтвом з юридичних питань  
відділу правових питань Кременської міської ради  
Зак. № 21757011  
Сергій ДОНЧЕНКО  
УКРАЇНА

**КОПІЯ**

Замовник - Кременська міська рада  
 Генеральний директор - КТ "Кременський Агроціпахбуд"  
 Договір № 165/19 ДП. ДС. 2019  
 Найменування будівля її адреса - Поточний ремонт автодороги по вул. Джерельна м. Кременна Луганської обл.  
 Найменування об'єкта - Поточний ремонт автодороги по вул. Джерельна м. Кременна Луганської обл.  
 Підстава: Договірна ціна

**А К Т № 3**  
**приймання виконаних будівельних робіт**  
 за 11.08 2019 року

№ з/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна одиниці виміру, грн.				Витрати труда робітників- будівельни- ків на обсяг робіт, люд.-год.
				Всього	У тому числі		Виконано робіт (витрати), грн.	
					Заробітна плата	Експлуата- ція машин та механізмів		
3	4	5	6	7	8	9	10	
1	<p align="center"><b>2</b></p> <p align="center"><b>Локальний кошторис</b></p> <p align="center"><b>2-1-1</b></p> <p align="center"><b>на ремонтні роботи</b></p> <p>Розбирання асфальтобетонних покриттів                      механізованим способом [на одній половині                      проїжджої частини при систематичному русі                      транспорту на другій]</p>	100м3	0,0516	23525,03	10402,67	13122,36 4237,07	1213,89	11,87 3,85




СЕРГІЙ ДОНЧЕНКО

5	Улаштування дорожніх бортих ювітного профілю вручну, глибина корита до 250 мм [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	РН18-12-11 тех.ч. п.3.2.3 табл.3	100м2	1,032	4456,85	4381,04	4599,47	99,94 0,34
6	Навантаження ґрунту вручну	РН20-40-1 п.1 к=1,2	1 Т	41,28	73,74	73,74	3043,99	67,29
7	Перевезення ґрунту до 5 км	С311-5	Т	41,28	33,01	33,01	1362,65	4,09 7,38
8	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2] [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	РН18-23-1 тех.ч. п.3.2.3 табл.3	100м2	1,032	24971,93	339,43	25771,03	11,47
	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1 до 24см [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	РН18-23-4 к=9 тех.ч. п.3.2.3 табл.3	100м2	1,032	12283,71	-	12676,79	-
9	Н1=9 Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	РН18-43-1 тех.ч. п.3.2.3 табл.3	100м2	1,032	1454,87	408,56	1501,43	7,52 5,25
10	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	С1421-9837 варіант 2 по проекту	Т	9,969	2707,76	-	26993,66	-



Згідно з організаційним Положенням  
 Головного управління з організаційних питань  
 міського управління Кременчуцької міської ради  
 Сергій ДОНЧЕНКО  
 30.08.2024

12	<p>Н1=2 Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.</p>	С1421-9837 варіант 2 по проекту	Т	2,497	2707,76	6761,28	207,51 25
I.	<b>Разом прями витрати</b>		грн.			<b>84836,97</b>	<b>207,51 25,00</b>
II.	<p>у тому числі: - вартість матеріалів, виробів та конструкцій - заробітна плата - вартість експлуатації машин у тому числі: - заробітна плата робітників, що обслуговують машини</p>		грн.			69313,05 9485,79 6038,13	25,00 28,14
III.	<p><b>Загальновиробничі витрати</b></p>	Розрахунок	грн.			<b>6068,67</b>	
IV.	<p>Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)</p>		грн.			90905,64	235,65 25,00
V.	<p>у тому числі: зворотні суми Інші супутні витрати у тому числі: - Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним</p>	Розрахунок N П-94	грн.			<b>6811,00</b>	6811,00



Згідно з рішенням  
Міської сесії міської ради з юридичних питань  
відділу персоналу Кременчуцької міської ради  
Сергій ДОНЧЕНКО

VI.	Прибуток (6,8)	грн.							
VII.	Адміністративні витрати (1,23)	грн.						320,60	
VIII.	Кошти на покриття ризиків Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Всього вартість будівельних робіт Разом (+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	грн.						92678,06	235,65
IX.		грн.						99809,66	25,00
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом (+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	грн.						99809,66	235,65
XI.	Податок на додану вартість	грн.						19961,93	25,00
	Всього за актом	грн.						119771,59	235,65

Ю.О. Прокопенко "11" 28 2019 року

О.П. Свинарьов "11" 28 2019 року



М. П. Замовник



Відділ персоналу

Соловйов спеціаліст з кадрових питань  
Міський голова Сергій ДОНЧЕНКО

30.08.2021