

Підприємство, організація - Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "ЕНЕРГОТЕХКОМПЛЕКС"

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - ( 16471730 )

Замовник - Управління освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації


Генпідрядник - Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "ЕНЕРГОТЕХКОМПЛЕКС"

Договір № 151 від "06" червня 2017 року

Найменування будови та її адреса - Капітальний ремонт і утеплення фасадів будівлі ДНЗ №775 за адресою: вул. Н.Ужвій, 4-б у Подільському р-ні м. Києва.

Найменування об'єкта - Капітальний ремонт і утеплення фасадів будівлі ДНЗ №775 за адресою: вул. Н.Ужвій, 4-б у Подільському р-ні м. Києва.

Підстава: Договірна ціна



**А К Т № 1**  
**приймання виконаних будівельних робіт**  
за *липень* 2017 року

№ з / п	Найменування робіт і витрат	Обґрунтування (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна одиниці виміру, грн.	Витрати			
						Витрати труда робітників-будівельників на обсяг робіт, люд.-год.	Витрати труда робітників, що обслуговують машини, на обсяг робіт, люд.-год.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Всього	Заробітна плата	Експлуатація машин та механізмів у тому числі заробітна плата машиністів	Виконано робіт (витрати), грн.	

2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Локальний кошторис</u> 2-1-1								
	на Капітальний ремонт і утеплення фасадів будівлі ДНЗ №775 за адресою: вул. Н.Ужвій, 4-б у Подільському р-ні м. Києва. Перелік нараховань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2								
1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	РН20-5-1	100м2	1,44	2026,85	1732,17	-	2918,66	125,28
2	Проструктування облицювання фасадів з землі та риштувань	РН13-19-1	100 м2	0,765	113,57	110,90	-	86,88	4,74
3	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	РН13-15-5	100м2	0,765	1644,11	1644,11	-	1257,74	68,21
4	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	РН11-41-1	100м2	0,765	4523,53	3274,79	-	3460,5	106,42
5	Оброблення протигрибковим засобом розчином	РН12-66-1	100м2	1,683	173,87	173,87	-	292,62	16,34
6	Грунтовка Ceresit СТ 99 Антимікробна	С1550-42 варіант 1	л	13,464	85,00	-	-	1144,44	-
7	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	ЕН15-78-1 Н2,5=1,15	100 м2	1,16	50784,36	15822,76	-	58909,86	768,29
8	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	ЕН15-78-1 Н2,5=1,15	100 м2	0,321	37364,75	15822,76	-	11994,08	212,6
9	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм без опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	ЕН15-78-1 Н2,5=1,15	100 м2	0,06	43707,91	15822,76	-	2622,47	39,74
10	Декоративне штукатурення фасадів	ЕН15-183-1 Н2,5=1,15	100м2	-0,060	7928,50	7732,55	-	-475,71	-19,16
11	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм	ЕН15-78-3 Н2,5=1,15	100 м2	0,22	52680,91	23467,75	-	11589,8	216,11
12	Перхлорвінілове фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	РН12-51-4	100м2	-1,425	438,23	438,23	-	-624,48	-28,13



Програмний комплекс ЛВК-5 (3.2.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VI.	Прибуток (2,71)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					4330,99	
VII.	Адміністративні витрати (1,23)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					1965,72	
VIII.	Кшти на покриття ризиків		грн.					-	
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Всього вартість будівельних робіт Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн. грн. грн. грн.					112925,02 115890,74	1596,72 1,43
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.					115890,74	1596,72 1,43
XI.	Податок на додану вартість	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					23178,15	

Програми комп'ютер АПК №(3,2,6)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всього за актом			грн.					139068,89	1596,72 1,43

Примітка: - Вартість ресурсів визначена за фактичними витратами.  
 - "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.  
 Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 37676,21 грн.,

у тому числі:  
 - зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 35648,01 грн.;  
 - зарплата в експлуатації машин: 33,35 грн.;  
 - зарплата у складі загальноновиробничих витрат: 1994,85 грн.

М. П. Замовник

М. П. Підрядник


С. В. Лук'яничков

В. М. Єрмак

" 21 " 08 20 17 року

" 21 " 08 20 17 року

*Директор ДНЗВН 475  
"Агрессива"*



Підприємство, організація - Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "ЕНЕРГОТЕХКОМПЛЕКС"

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (16471730)

Замовник - Управління освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Підрядник - Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "ЕНЕРГОТЕХКОМПЛЕКС"

Договір № 151 від "06" червня 2017

Найменування будівництва та його адреса - Капітальний ремонт і утеплення фасадів будівлі ДНЗ №775 за адресою: вул. Н.Ужвій, 4-б у Подільському р-ні м. Києва.

### ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ\*

за *липень* 2017 р.

(тис. грн.)

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
А	1	2	3
Всього вартість виконаних будівельних робіт по об'єкту будівництва (без ПДВ)	115,89074	115,89074	115,89074
у тому числі:			
1. Капітальний ремонт і утеплення фасадів будівлі ДНЗ №775 за адресою: вул. Н.Ужвій, 4-б у Подільському р-ні м. Києва.	115,89074	115,89074	115,89074
у тому числі:			
1. Будівельні роботи	112,92502	112,92502	112,92502
2. Інші витрати	2,96572	2,96572	2,96572
Податок на додану вартість (ПДВ)	23,17815	23,17815	23,17815
<b>Всього вартість виконаних будівельних робіт з ПДВ</b>	<b>139,06889</b>	<b>139,06889</b>	<b>139,06889</b>

Витрати - вартість устаткування, меблів, інвентарю, що придбаваються виконавцем робіт

М. П. Замовник *[підпис]* С. В. Лук'яничков

" 01 " 08 20 17 року

М. П. Підрядник *[підпис]* В. М. Єрмак

" 01 " 08 20 17 року

