

06/10/20
Д. адм

Примірна форма № КБ-2в

до списку

а 5093

"АС-4" версія 18.2. 03/06/19

Замовник: Відділ освіти виконкому Покровської районної в місті ради
(найменування підприємства, організації)

Генпідрядник: ТОВ Капітель-КР
(найменування підприємства, організації)

Договір № 166 від 14.05.19

Найменування будівництва та його адреса: Поточний ремонт стадіону КЗШ №32 за адресою: 7-й Зарічний, 7, м. Кривий Ріг (код за ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)

Кошторис: №22-0-1-1
Управління Державної казначейської служби України у Покровському районі м. Кривого Рігу Дніпропетровської області
ЗАРЕЄСТРОВАНО ТА ВЗЯТО НА ОБ'ЄКТ
Дата « 18 ЧЕР 2019 » р.
Регістраційний № запису ліцензії: КЕКВ/КККБ
Відповідальна особа: [підпис]

АКТ № 22 - 0 - 1 - 1
приймання виконаних будівельних робіт

за червень 2019 року

№ з/п	Найменування робіт і витрат	Обґрунтування (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	всього	Поточна ціна одиниці виміру, грн.			Витрати праці робітників-будівель. на обсяг робіт, люд.-год
						заробітна плата	експлуатація машин та механізмів	у тому числі зарплата робітників, зайнятих на ремонті та техн. обслуговуванні	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1/1	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	РН1-5-2	100 м3	2,42	3822,27	318,58	3503,69	9249,89	12,92
2/2	Перевезення ґрунту до 1 км	С311-1	т	423,5	7,96	-	7,96	3371,06	20,33
3/3	Улаштування залізобетонних підірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм. Демонтаж.	РН2-14-33М Кдем=0,8	100 м3	0,049	102454,52	80626,52	21828,00	5020,27	58,76
4/4	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	E46-25-13М	100 шт	2,2	8695,74	4361,26	8807,40	19130,63	122,32
5/5	Анкер хімічний HILTI	C111-1904	шт	220	96,10	-	-	21142,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6/6	Улаштування підпірних стінок монолітних залізобетонних	Е30-77-63М	М3	18	1735,35	1735,35	-	31236,30	442,44
7/7	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону [М-300], крупність заповнювача 40-70 мм, марка за водонепроникністю 0,4 МПа	С1424-11602-2	М3	18,72	2641,24	-	-	49444,01	-
8/8	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	С124-4	Т	0,7	21148,52	-	-	14803,96	-
9/9	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	С124-3	Т	0,5	22148,52	-	-	11074,26	-
Разом								164472,38	636,44
									71,62

В тому числі		106000,09
-	вартість матеріалів, виробів і конструкцій	45552,73
-	заробітна плата основних робітників	12919,56
-	вартість експлуатації машин в т.ч. заробітна плата машиністів	5762,87
Разом прями витрати		164472,38
		636,44
		71,62



В тому числі		106000,09
-	вартість матеріалів, виробів і конструкцій	45552,73
-	заробітна плата основних робітників	12919,56
-	вартість експлуатації машин в т.ч. заробітна плата машиністів	5762,87
Загальновиборничі витрати:		39,01
Трудоємність у загальновиборничих витратах		4471,41
Заробітна плата у загальновиборничих витратах		12272,80
Єдиний внесок на загальнооб. держ. соц. страхування		1886,40
Інші статті витрат		18630,61
Загальновиборничі витрати		39,01
Всього по акту		183102,99
Всього по акту		747,07

В тому числі		106000,09
-	вартість матеріалів, виробів і конструкцій	55787,01
Всього заробітна плата по акту		747,07
Всього трудовитрати по акту		3,72
Середній розряд робіт		

грн.
люд.-год.
розряд

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Разом вартість будівельних робіт (I+II)	грн.	183102,99	747,07
Разом (I+II)	грн.	183102,99	747,07
Прибуток (K=6,80)	грн.	5080,08	
Разом з прибутком	грн.	188183,07	
Адміністративні витрати (K=1,23*0,8639)	грн.	793,84	
Разом з адміністративними витратами	грн.	188976,91	
Сума єдиного податку (5,00%)	грн.	946,15	
Всього по Акту (з єдиним податком)	грн.	198923,06	

 (підпис)



М.П. Замовник: Кобрын О.А. (ПІБ)
 " 11 " 06 20 19 року

 (підпис)

М.П. Генеральник (підрядник): Мещеряк О.К. (ПІБ)
 " 11 " 06 20 19 року



Роботи виконані у повній обсязі
 Директор Юрій А. Василек



См. іменник АПТ дод. Кобрынсько І.В. 3 -