УКРАЇНА

КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

вул. Хрещатик,36, м. Київ, 01636, тел. (044) 202 71 29, (044) 202 75 58, E-mail:kmda@kma.gov.ua
E-mail для електронних звернень громадян:zvernen@kma.gov.ua
Офіційний портал Києва:kyivcity.gov.ua, Контактний центр міста Києва (044) 15 51, Код ЄДРПОУ 00022527

Народній депутатці України

Юлії СІРКО

Про надання інформації щодо
транспортної розв'язки
на Броварському проспекті

Шановна пані Юліє!

На Ваше депутатське звернення, зареєстроване в Апараті Верховної Ради України 06.08.2026 за № 210д9/15-2026/185144, стосовно надання інформації щодо реконструкції шляхопроводу на перетині вул. Будівельників з Броварським проспектом та Святошинсько-Броварською лінією метрополітену біля станції метро «Дарниця» повідомляю.

Загальна кошторисна вартість об'єкта становить 502 145,854 тис. грн. Проєкт «Реконструкція шляхопроводу на перетині вул. Будівельників з Броварським проспектом і Святошино-Броварською лінією метрополітену біля станції метро «Дарниця» затверджено розпорядженням Київської міської військової адміністрації від 13.09.2024 № 1074.

На сьогодні фактичний обсяг фінансування робіт на об'єкті становить 378 615,367 тис. грн, зокрема будівельних робіт – 360 547,128 тис. грн. Джерелом фінансування є бюджетні кошти.

Фінансування робіт на об'єкті здійснювалося в такі періоди:

у 2021 році – 2 022,600 тис. грн на розроблення проєктної документації;

у 2022 та 2023 роках роботи не виконувалися;

у 2024 році – 9 260,736 тис. грн на розроблення проєктної документації та 24 958,000 тис. грн на будівельні роботи;

у 2025 році – 247 974,803 тис. грн, з яких 241 189,900 тис. грн – будівельні роботи;

у 2026 році передбачено 115 000,000 тис. грн, з яких на сьогодні виконано 94 399,228 тис. грн на будівельні роботи.

Фінансування робіт у 2026 році передбачено рішенням Київської міської

ДОКУМЕНТ ІКС ЄІПК СЕД АСКОД (**ПІДПИСАНО КВАЛІФІКОВАНИМ ЕЛЕКТРОННИМ ПІДПИСОМ**)

Сертифікат 382367105294AF97040000004EB505000C8BED03
Підписувач Кличко Віталій Володимирович
Дійсний з 19.05.2025 13:52:00 по 19.05.2027 13:52:00

Київська міська державна адміністрація

001-01-1124 від 01.09.2026

ради від 18.12.2025 № 312/10779 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024–2026 роки» (зі змінами).

Будівельні роботи на об’єкті розпочато в листопаді 2024 року, плановий строк їх завершення – вересень 2026 року. Фактичний стан виконання будівельних робіт становить 98 відсотків. Роботи проводять відповідно до планів їх виконання, перенесення строків не передбачено.

Замовником робіт є комунальна корпорація «Київавтодор».

Розроблення проєктно-кошторисної документації здійснював генпроєктувальник, ТОВ «ПБФ «Одеспромстрой», відповідно до договору від 05.05.2021 № 45-11. Проєкт пройшов експертизу в ДП «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» та отримав позитивний експертний звіт від 17.07.2024 № 155/е/24.

Генеральним підрядником з виконання будівельних робіт є ТОВ «Автомагістраль-Південь» відповідно до договору від 09.10.2024 № 74-11. На сьогодні оплачено виконаних будівельних робіт на суму 360 547,128 тис. грн.

У межах реалізації проєкту проведено процедури публічних закупівель за ідентифікаторами UA-2021-03-25-001582-c – щодо розроблення проєктно-кошторисної документації та UA-2024-07-23-001060-a – щодо реконструкції шляхопроводу.

Технічний нагляд за виконанням робіт здійснює Мусурівський Б. Д. відповідно до наказу комунальної корпорації «Київавтодор» від 02.06.2025 № 46. Авторський нагляд здійснює Ульянов Р. В. відповідно до наказу ТОВ «ПБФ «Одеспромстрой» від 10.10.2024 № 241010-01.

У 2026 році на виконання робіт на об’єкті передбачено 115 000,000 тис. грн. Загальний строк реалізації будівельних робіт відповідно до експертного звіту становить 18 місяців.

Завершення будівельних робіт заплановано у вересні 2026 року.

З повагою

Голова Віталій КЛИЧКО

Сергій Підгайний
Олександра Танигіна 366 63 21

ДОКУМЕНТ ІКС ЄІПК СЕД АСКОД (**ПІДПИСАНО КВАЛІФІКОВАНИМ ЕЛЕКТРОННИМ ПІДПИСОМ**)

Сертифікат 382367105294AF97040000004EB505000C8BED03
Підписувач Кличко Віталій Володимирович
Дійсний з 19.05.2025 13:52:00 по 19.05.2027 13:52:00

Київська міська державна адміністрація

001-01-1124 від 01.09.2026